

國立虎尾科技大學

施工申請暨承攬商安全衛生危害因素告知單

107 年 12 月 18 日安全衛生委員會審議通過

111 年 12 月 21 日安全衛生委員會審議通過

施工作業區域：_____申請日期：__年__月__日

施工作業日期：自民國__年__月__日至__年__月__日止

施工安全衛生承諾如下：

本案施工前貴校主辦(承辦)單位已確實告知施工場所之工作環境、危害因素及依法應採取之措施，施工期間本公司及所僱用勞工願確實依職業安全衛生法暨相關子法之規定，倘在施工期間內有任何疏忽致發生職業災害或其他意外事故時，本公司願負一切賠償責任，另本校校區(含學生宿舍區)一律禁止吸菸(含電子菸)。

此 致

國立虎尾科技大學

承攬商名稱：_____

承攬商負責人：_____電話：_____

現場負責人：_____電話：_____

主辦(承辦)單位	主辦(承辦)單位主管	環安中心承辦人	環安中心主任
分機：		分機：5956/3452	

註：本承諾書一式一份：正本環保與安全衛生中心存查，承攬商及本校主辦(承辦)單位副本留存。

作業項目及危害說明：

※作業項目：(請勾選)

☐動火作業 ☐高處作業(2米以上) ☐吊掛作業 ☐侷限空間作業 ☐鑽孔/銑洞作業

☐電氣作業 ☐有機溶劑作業

☐其他(請敘明)：

※可能之危害：(請勾選，可複選)

☐墜落、滾落 ☐感電 ☐崩(倒)塌 ☐物料掉落 ☐跌倒 ☐衝撞、被撞 ☐刺、夾、捲、切、割、擦傷

☐火災、爆炸 ☐缺氧 ☐與有害物之接觸(氣體或化學品)

☐其他(請敘明)：

※安全事項宣導及危害預防措施：

作業項目	潛在危害因素	應備安全設施
◎動火作業	灼傷、觸電、燃燒、火災、爆炸	個人防護器具；防火毯鋪設或裝置盛火盤並自備消防設備
◎高處或吊掛作業	跌落、物品掉落、鷹架倒塌	個人防護器具(含配戴安全索、背負式安全帶、安全帽)；搭設符合 CNS4750 規範之施工架(5 米以上應有結構計畫書)，設警告標示；設置安全網
◎毒性氣體、腐蝕性氣體管路施工	氣體外洩 吸入毒性氣體、腐蝕性氣體	呼吸防護器具；使用氣體偵測器、非工作人員禁止進入
◎高壓容器、管路施工	氣體外洩 爆炸	個人防護器具；使用氣體偵測器、非工作人員禁止進入
◎酸鹼容器、管路施工	液體外洩、滑倒、皮膚灼傷、誤食、吸入酸鹼氣體	個人防護器具(含呼吸防護具、手部防護及安全鞋)；非工作人員禁止進入
◎有機溶劑作業(如油漆、EPOXY、FRP 施工等)	缺氧、皮膚接觸、吸入有機溶劑氣體、燃燒、火災、爆炸	機械通風；個人防護器具(含呼吸防護具、手部防護及安全鞋)；嚴禁火源並自備消防設備
◎密閉空間作業	缺氧 吸入有害氣體	呼吸防護器具；使用氣體偵測器；並落實通風換氣
◎電氣作業	感電 燃燒、火災、爆炸	個人防護器具(手部絕緣手套)；自備消防器材設備；非工作人員禁止進入；設備需接地
◎可燃性氣體管路施工 ◎可燃性液體管路施工	氣體、液體外洩、吸入氣體蒸汽、火災、爆炸	個人防護器具；自備消防設備；工作區內 15 公尺嚴禁動火作業

國立虎尾科技大學

施工架搭設、組配作業申請單

廠商名稱：_____ 申請日期：__年__月__日

廠商負責人：_____電話：_____

廠商現場負責人：_____電話：_____

申請作業區域：_____

申請作業日期：__年__月__日__時至__年__月__日__時止

檢附證件：1. 施工架搭設組配強度計算書、2. 施工架搭設組配施工圖說、3. 施工架組配作業主管結訓證書需含回訓證明、4. 施工人員勞保名單。

注意事項：

1. 決定作業方法，指揮勞工作業。實施檢點，檢查材料、工具、器具等，並汰換其不良品。其他為維持作業勞工安全衛生所必要之設備及措施。
2. 監督勞工確實使用個人防護具。確認安全衛生設備及措施之有效狀況。
3. 使用之鋼材等金屬材料，應符合國家標準 CNS 四七五〇鋼管施工架、CNS 四七五一鋼管施工架檢驗法。
4. 依強度計算書及施工圖說施工，並每周檢點乙次，遇強風、大雨、強震後應暫停使用，待施工架組配作業主管檢查確認安全後，始得再使用。
5. 進行施工架搭設組配作業而被要求使用安全帶等時，應遵照使用之。
6. 其它未盡事項處依相關法規規定辦理。
7. 發生緊急事故時，環安中心通報電話：蕭逸騏 5956

申請單位緊急事故連絡方式

姓名：

電話：

主辦(承辦)單位	主辦(承辦)單位主管	環安中心承辦人	環安中心主任
分機：		分機：5956/3452	